SOCIETE DES
EAUX
DE PICARDIE

Région Hauts de France
Territoire Somme
Rive Droite de la Somme
80142 - ABBEVILLE CEDEX
Tél : 09 69 36 72 61
Fax : 03 22 20 61 39

PROCES-VERBAL D'ESSAI DE POTEAU D'INCENDIE

Client : METOSTOCK 10 avenue du vimeu vert 80210
FEUQUIERES EN VIMEU

Désignation du poteau d'incendie concerné :

Modèle : **BAYARD**
Diamètre : **100 mm**
Emplacement : a la sortie du rond point direction
avenue du VIMEU VERT
FEUQUIERES EN VIMEU

Date de l'essai : 10/09/2020

Essai en simultané avec le Pi situé devant le numero 10 avenue du Vimeu vert

Débit/Pression :	Pression statique	:	3.1 **bars**
	Pression restante à 60 m^3/h.	:	1.9 **bars.**
	Sous 1 bar de pression résiduelle	:	80 **m^3/h.**

Le 10 SEPTEMBRE 2020

SOCIETE DES
EAUX
DE PICARDIE

Région Hauts de France
Territoire Somme
Rive Droite de la Somme
80142 - ABBEVILLE CEDEX
Tél : 09 69 36 72 61
Fax : 03 22 20 61 39

PROCES-VERBAL D'ESSAI DE POTEAU D'INCENDIE

Client : METOSTOCK

Désignation du poteau d'incendie concerné :

Modèle : **BAYARD**
Diamètre : **100 mm**
Emplacement : en face entrée METOSTOCK
10 avenue VIMEU VERT
FEUQUIERES EN VIMEU

Date de l'essai : 10/09/2020

Essai en simultané avec le Pi situé au niveau du rond point

Débit/Pression :	Pression statique	:	3.1 **bars**
	Pression restante à 60 m³/h.	:	1.9 **bars.**
	Sous 1 bar de pression résiduelle	:	101 **m³/h.**

Le 10 SEPTEMBRE 2020